

广东省湛江市雷州市 2024 年度水利发展 资金绩效自评报告

一、年度绩效管理总体情况

(一) 中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况

根据《湛江市财政局关于下达 2024 年中央水利发展资金(市直)的通知》(湛财农[2024]16 号)、《广东省财政厅关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知》(粤财农〔2023〕187 号), 2024 年中央水利发展资金下达我市的资金预算为 498 万元。

雷州市中央水利发展资金绩效目标为:

1. 产出指标

(1) 数量指标: 农村饮水工程维修养护数量 15 处、小型水库工程维修养护座数 34 座、小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数 100 座、堤防白蚁等害堤动物日常检查长度 23.15 公里、规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 20 个;

(2) 质量指标: 截至 2025 年 6 月底完工项目初步验收率为 100%, 工程验收合格率 100%, 已建工程不存在质量问题;

(3) 时效指标: 截至 2024 年底投资完成比例 $\geq 80\%$ 、截至 2025 年 6 月底投资完成比例 100%。

2. 效益指标

(1) 经济效益指标：无；

(2) 社会效益指标：农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 33.66 万人、其他水利设施维修养护覆盖服务人口 5.236 万人、解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量 6 处；

(3) 生态效益指标：无；

(4) 可持续影响指标：已建工程良性运行，工程能达到设计使用年限。

3. 满意度指标

受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

(二) 预算和绩效目标分解情况

1. 资金分配情况

为全面落实开展预算绩效管理工作，规范政府部门财政支出预算绩效管理，湛江市制定的相关资金管理办法主要有：《湛江市印发湛江市级的财政专项资金管理主法》（湛府[2023]46号）和《雷州市水务局水利专项资金管理办法》。

根据《湛江市财政局关于下达 2024 年中央水利发展资金(市直)的通知》（湛财农[2024]16号）、《广东省财政厅关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知》（粤财农〔2023〕187号），2024 年中央水利发展资金下达雷州市的资金预算为 498 万元，资金支出类别为：水资源管理 9 万元、农村饮水工程维修养护 303 万元、小型水库维修养护 166 万元、白蚁防治 20 万元。

2. 预算和绩效目标省内分解下达情况

2024 年 4 月 11 日《湛江市财政局关于下达 2024 年中央水利发展资金（市直）的通知》（湛财农[2024]16 号）已将资金和绩效目标下达至雷州市。2023 年 12 月 13 日《转发广东省财政厅关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知》（雷财农[2023]58 号）将资金和绩效目标进行进一步分解。各资金支出方向的下达金额见下表。

表 1 湛江市雷州市 2024 年度中央水利发展资金分解下达统计表

序号	资金支出方向	金额（万元）	备注
1	小型水库维修养护	166	
2	白蚁防治	20	
3	农村饮水工程维修养护	303	
4	水资源管理	9	

根据《湛江市财政局关于调整下达 2024 年中央水利发展资金绩效目标的通知》（湛财农（2024）72 号）绩效目标为：农村饮水工程维修养护数量 15 处、小型水库工程维修养护座数 34 座、小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数 100 座、堤防白蚁等害堤动物日常检查长度 23.15 公里、规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 20 个、农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 33.66 万人、其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 5.236 万人、解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量 6 处。

(三) 实施项目情况

2024年度，雷州市中央水利发展资金实施项目为4宗。

1、2024年雷州市农村饮水工程维修养护：主要建设内容为：对20处农村供水工程进行维修养护，覆盖人口3.2216万人，下达2024年度中央资金303万，项目于2024年12月31日完工，2025年05月27日完成验收。

2、2024年雷州市小型水库工程设施维修养护：主要建设内容为：背水二级坡修整、启闭机设施维修养护、引水渠闸室更换镀锌管护栏、人工配合吊车拆除20T启闭机、护坡清表，平均厚30cm、护坡土方压实、外运回填土方、C25砼护坡、种植草皮、新加宽18cm厚C30砼路面、新安装波型护栏、排水沟清理、修复工作桥护栏两处、公示牌、水库责任牌、挖机拆除原破损砼坡、护脚墙土方回填、护脚墙C25砼、C25 砼护坡、安装溢洪道屋、闸室屋铝合金窗、更换钢管护栏、作桥台立柱加固、石屑路面(10cm厚)、启闭机底座加固、挡土墙开挖土方、挡土墙基础 C25 砼、挡土墙墙身 C25砼、挡土墙回填土方、干砌块石反滤坡、基层铺设10cm 厚石屑、C30砼路面、坝顶焊接DN32不锈钢镀锌管栏杆、钻机钻土坝灌注孔土坝灌水泥粘土浆、防浪墙C25砼、护坡回填土方、排水沟除杂及运走、拆除危房及清理运走、安装镀锌钢管护栏、干砌块石消力池、1480*2460铁板闸门、5T启闭机及螺杆、10T 启闭机及螺杆手电两用10T启闭机及螺杆等项目。下达2024年度中央资金166万，项目于2024年10月01日完工，2025

年01月06日完成验收。

3、2024年雷州市白蚁等害堤动物防治主要建设内容为：对雷州市曾家水库、官昌水库、那平水库、讨泗水库、迈克水库、调和水库、那平水库、黎家水库、黎庞水库、调迳水库、苏家水库、锦坡水库等 100宗小型水库及南渡河海堤、企水堵海海堤等 2条海堤白蚁等害堤动物进行防治(检查及检查与投药灭杀)。下达2024年度中央资金20万，项目于2024年08月26日完工，2024年08月28日完成验收。

4、2024年雷州市农村饮水工程取水在线计量建设：主要建设内容为：在雷州市建设 20个农村饮水工程取水在线计量点，采用“机械水表+数据终端”的模式，定期采集取水量，通过符合广东智慧水利有关规定的物联网协议，将取水量传输到广东省水利物联网平台，协助将取水量数据接入省水资源管理系统。下达2024年度中央资金9万，项目于2024年12月01日完工，2024年12月01日完成验收。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 自评依据

本次绩效评价按照《财政部 水利部关于印发<水利发展资金管理办法>的通知》（财农〔2022〕81号）、《广东省财政厅 广东省水利厅关于印发广东省中央财政水利发展资金使用管理实施细则的通知》（粤财农〔2023〕1号）、《广东省中央财政水利发展资金绩效管理实施细则》（粤财农〔2018〕312号）、《广

东省水利厅 广东省财政厅关于开展 2024 年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（粤水财务函〔2025〕711 号）、2025 年 6 月 7 日水务局湛江市水务局 湛江市财政局关于转发《广东省水利厅 广东省财政厅关于开展 2024 年度水利发展资金绩效评价工作的通知》等文件要求开展，我市对 2024 年中央水利发展资金安排的 498 万元开展了资金使用绩效自评，并形成自评报告。

（二）自评方式

绩效评价我市采取自评、材料核查、座谈询问、问卷调查和实地复核相结合，对照有关资金、工作任务下达文件和绩效目标批复文件以县级为单位填报好《项目实施情况表》并提供相应佐证材料。由厅机关各资金职能分管业务处对我局报送的材料进行审核，通过审核结果填报好填报绩效评价相关自评资料并上交。我局根据实地复核意见建议，完善所有绩效自评材料，并与雷州市财政局联合将绩效自评材料(加盖部门公章)报送至省水利厅。

（三）问题和建议

（1）主要问题及原因分析

- 1、绩效评价方法存在一定误区，绩效考核方法不当还容易引起组织内部的人际关系紧张。
- 2、绩效评价主观人为因素依然很大，其公平性难以保证。
- 3、项目绩效评价的内容还有待进一步完善，对项目合规性过于侧重，对项目效益评价过于忽略。

（2）改进的方向和具体措施

1、绩效首先确定科学完善的评价原则。必须公平、公正、规范、合理进行绩效评价的准则。

2、要构建合理的绩效评价体系。要坚持以员工的实际成效为中心，更加出绩效评价人劳动成果。

3、绩效评价方法上要注意适当性、可操作性。

三、绩效自评分析

（一）总体评价结论

我局对 2024 年水利发展资金项目按计划实施完成，达到项目绩效目标，项目没有超预算，没有出现资金占用情况。雷州市 2024 年度绩效自评总得分 95.5 分、流域面积 200—3000 平方公里中小河流治理绩效自评 13 分、白蚁防治绩效自评 94 分。

（二）项目资金情况分析

1. 资金到位情况

2024 年度批复预算投资 498 万元，其中：中央财政资金 498 万元、省级财政资金 0 万元、市县财政资金 0 万元、其他资金 0 万元。截至 2025 年 6 月底，中央和省级财政资金到位 498 万元，到位率 100.00%；市县财政资金到位 0 万元，到位率 0.00

表 2 2024 年度中央和省级财政资金到位情况表

表 2 2024 年度中央和省级财政资金到位情况表

分类	批复预 算数 (万 元)	扣除脱贫县资金后									
		预算数（万元）				财政到位资金（万元）				中央和省级 财政资金到 位率（%）	市县财政 资金到位 率（%）
		总投资	其中			小计	其中				
			中央	省级	市县		中央	省级	市县		
填表说明	(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
农村饮水	30	30	30	0	0	30	30	0	0	100.00	0.00
工程维修养护	3	3	3			3	3			%	%
小型水库	16	16	16	0	0	16	16	0	0	100.00	0.00
维修养护	6	6	6			6	6			%	%
白蚁防治	20	20	20	0	0	20	20	0	0	100.00	0.00
										%	%
水资源管	9	9	9	0	0	9	9	0	0	100.00	0.00
理										%	%

注：中央和省级财政资金到位率=（中央+省级财政到位资金）/（中央+省级资金预算数）

市县财政资金到位率=市县财政到位资金/市县财政资金预算数

填表说明：（1）=（2）+（3）+（4）+其他资金；（5）=（2）+（3）+（4）；（6）=（2）+（3）/（2）+（3）；（7）=（4）/（4）。

2. 资金执行情况

2024 年度批复预算投资 498 万元。截至 2024 年 12 月底，共完成投资 498 万元（中央财政资金 498 万元、省级财政资金 0 万元、市县财政资金 0 万元、其他资金 0 万元），投资完成率 100.00%。截至 2025 年 6 月底，共完成投资 498 万元（中央财政资金 498 万元、省级财政资金 0 万元、市县财政资金 0 万元、其他资金 0 万元），投资完成率 100.00%。

表 3 2024 年度水利发展资金执行情况表

分类	批复投资（万元）				完成投资（万元）								投资完成率（%）	
	中央	省级	市县	其他	中央		省级		市县		其他		截至 当年底	截至第二年 6 月底
					截至 当年底	截至第 二年 6 月底	截至 当年 底	截至 第二 年 6 月 底	截至 当年 底	截至 第二 年 6 月 底	截至 当年 底	截至 第二 年 6 月 底		
小	16	0	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00

型水库维 修养护	6				6	6								%	%
白 蚁防 治	20	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	100.00 %
农 村饮 水工 程维 修养 护	30 3	0	0	0	30 3	30 3	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	100.00 %
水	9	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00

资源 管理														%	%
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

3. 资金支付情况

截至 2025 年 6 月底，共支付中央资金 451.1932 元，支付率 90.6%。

表 4 2024 年度水利发展资金支付情况表

分类	批复中央资金 (万元)	截至第二年 6 月底	
		支付中央资金 (万元)	中央资金支付率 (%)
小型水库 维修养护	166	143.2569	86.30%
白蚁防治	20	20	100.00%
农村饮水 工程维修养护	303	278.9363	92.06%
水资源管 理	9	9	100.00%

4. 资金管理情况

2024 年度，中央水利发展资金下达我市资金 498 万元，共支付中央资金 451.1932 元，在相关检查中无违纪违规问题。

(三) 项目管理情况分析

1. 组织实施

我局按照《雷州市人民政府关于印发雷州市人民政府投资项目管理办法》，项目单位法人制度以及省市绩效目标分解情况结合省级开展绩效自评，在项目建设中严格按照法人

责任制、建设工程监理制、建设项目招投标制、合同管理制度相关规定执行。

2. 绩效管理

我局湛江市水务局水利根据《湛江市财政局转发省财政厅关于调整下达 2024 年度中央水利发展资金绩效目标的通知》关于调整下达 2024 年中央水利发展资金绩效目标的通知，结合我市实际情况，组织相关股室人员根据省厅下发 2024 年度中央水利发展资金绩效评价工作布置安排，认真审核资料，加强水利发展资金绩效目标监控和绩效评价，确保 2024 年度绩效目标如期实现，对照评价指标和评分标准，多方收集佐证材料，按时、按质、按量完成了绩效评价工作。

我局按照项目单位法人制度以及省市绩效目标分解情况结合省级开展绩效自评，在项目建设中严格按照法人责任制、建设工程监理制、建设项目招投标制、合同管理制度相关规定执行。建立“政府领导、水利牵头、部门协作、上下联动”工作机制，成立相关部门共同组成的工作小组，共同推动相关工作。没有违反项目“四制”相关规定。

（四）产出指标完成情况分析

1. 项目数量指标

（1）总体情况

2024 年度，我市水利发展资金数量指标为：农村饮水工程维修养护数量 15 处、小型水库工程维修养护座数 34 座、小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数 100 座、堤防白蚁等

害堤动物日常检查长度 23.15 公里、规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 20 个。

截至 2025 年 6 月底，数量指标完成情况为：农村饮水工程维修养护数量 15 处、小型水库工程维修养护座数 34 座、小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数 100 座、堤防白蚁等害堤动物日常检查长度 23.15 公里、规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 20 个，达到年度目标值。

(2) 白蚁防治

2024 年度，我市水利发展资金白蚁防治方向的数量指标为：小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数 100 座、堤防白蚁等害堤动物日常检查长度 23.15 公里。

截至 2025 年 6 月底，白蚁防治方向的数量指标完成情况为：小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数 100 座、堤防白蚁等害堤动物日常检查长度 23.15 公里。

2. 项目质量指标

根据工程项目完工验收资料显示，截至2025年6月底，项目初步验收率为100.00%，工程验收合格率为100.00%，已建工程未发现工程质量问题。

3. 项目时效指标

2024年度，我市水利发展资金项目总数为4个，截至2025年6月底，项目开工4个、完工4个、验收4个、验收合格4个，完工率100.00%、验收率100.00%。

表 5 2024 年度水利发展资金项目实施情况表

分类	实施项目数（个）	项	项
----	----------	---	---

	总数	项目 开工	项目 完工	完工 验收	验收 合格	目 完 工 率 (%)	目 验 收 率 (%)
农村饮水工程 维修养护	1	1	1	1	1	100%	100%
小型水库维修 养护	1	1	1	1	1	100%	100%
白蚁防治	1	1	1	1	1	100%	100%
水资源管理	1	1	1	1	1	100%	100%

4. 项目成本指标

2024年度，我市水利发展资金项目总数为4个，经财政评审、招投标结余的实际总投资与批复总投资偏离情况为0。

(五) 效益指标完成情况分析

1. 总体情况

(1) 项目实施的经济效益分析

批复的经济效益指标：无；

(2) 项目实施的社会效益分析

批复的社会效益指标：农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 33.66 万人、其他水利设施维修养护覆盖服务人口

5.236 万人、解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量 6 处；

通过 2024 年雷州市农村饮水工程维修养护、2024 年雷州市小型水库工程设施维修养护、2024 年雷州市白蚁等害堤动物防治，社会效益指标完成情况为：农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 33.66 万人、解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量 6 处、其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 5.236 万人。

（3）项目实施的可持续影响分析

截至 2025 年 6 月底，已建工程良性运行，工程能达到设计使用年限。

4. 白蚁防治

（1）项目实施的经济效益分析

批复的经济效益指标：无。

通过 2024 年雷州市白蚁等害堤动物防治，经济效益指标完成情况为：不发生因白蚁等害堤动物防治不到位造成生命财产损失。

（2）项目实施的社会效益分析

批复的社会效益指标：无。

通过 2024 年雷州市白蚁等害堤动物防治，社会效益指标完成情况为：无。

（3）项目实施的生态效益分析

批复的生态效益指标：无。

通过 2024 年雷州市白蚁等害堤动物防治，生态效益指标完成情况为：不发生因白蚁等害堤动物防治引起的生态环境保护问题。

(4) 项目实施的可持续影响分析

通过 2024 年雷州市白蚁等害堤动物防治，已建工程良性运行。

(六) 满意度指标完成情况分析

项目实施后，项目建设（管理）单位向受益群众发放了满意度调查问卷，共发放调查问卷 220 份，平均满意度为：95%，达到年度目标值。

表 6 2024 年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

分类	调查问卷数 (份)	平均满意度(分)	备注
合计	220	95	
农村饮水 工程维修养护	30	96	
小型水库 维修养护	100	97	
白蚁防治	50	96	
水资源管 理	40	93	

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

我市项目实施完工后，全面完成湛江市分解下达绩效目标。没有偏离绩效目标，达到预期绩效目标。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

绩效自评结果应用到水利建设项目建设当中，拟在政府公开网中公开。

六、其他需说明的问题

无



2024年度水利发展资金项目实施情况统计表

序号	项目名称	所在地	所在县	项目一级分类	项目二级分类	项目三级分类	项目建设内容	是否为跨年度项目(是/否)	业务层	项目数(个)	年份	项目投资及完成情况(万元)														
												2024年度批复投资					2024年度到位资金					截至2024年12月底完成投资				
												小计	中央 财政	省级 财政	地县 财政	其他	小计	中央 财政	省级 财政	地县 财政	其他	小计	中央 财政	省级 财政	地县 财政	其他
	合计																									
1	2024年雷州市农村饮水工程维修养护	湛江市	雷州市	水旱灾害防御	水利设施维修养护	农村饮水工程维修养护	对20处农村供水工程进行维修养护,覆盖人口3.2216万人	否	农水农电处	1	2024	303	303	0	0	0	303	303	0	0	0	303	303	0	0	0
2	2024年雷州市小型水库工程设施维修养护	湛江市	雷州市	水旱灾害防御	水利设施维修养护	小型水库维修养护	背水二级坡修整,启闭机设施维修养护、引水渠河室更换镀锌管材料、人工配合	否	运管处	1	2024	166	166	0	0	0	166	166	0	0	0	166	166	0	0	0
3	2024年雷州市白蚁等害堤动物防治	湛江市	雷州市	水旱灾害防御	水利设施维修养护	白蚁防治	对雷州市曾家水库、官昌水库、那平水库、计泗水库、迈克水库等水库进行白蚁防治	否	运管处	1	2024	20	20	0	0	0	20	20	0	0	0	20	20	0	0	0
4	2024年雷州市农村饮水工程取水在线计量建设	湛江市	雷州市	水资源集约节约利用	水资源节约与保护	水资源管理	在雷州市建设20个农村饮水工程取水在线计量点,采用“机械水表+数据终端”	否	水资源处	1	2024	9	9	0	0	0	9	9	0	0	0	9	9	0	0	0

附件4

序号	项目名称						截至2025年6月底中央资金支付情况（万元）																已完工项目产出指标																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		截至2025年6月底完成投资						项目批复情况			项目是否开工	项目完工情况			项目验收情况			1. 年度完成中小河流治理河长任务（公里）	2. 年度完成整河流治理中小河流条数（条）	3. 小型水库除险加固座数（座）	4. 实施山洪灾害防治县数（个）	5. 小流域山洪灾害“四预”能力建设数量（个）	6. 洪水风险图编制数量（个）	7. 农村饮水工程维修养护数量（处）	8. 小型水库工程维修养护座数（座）	9. 小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数（座）	10. 实施小型水库白蚁危害治理座数（座）	11. 堤防白蚁等害堤动物日常检查长度（公里）	12. 实施堤防白蚁危害治理长度（公里）	13. 山洪灾害防治非工程措施建设维修养护县数（个）	14. 国家蓄滞洪区堤防维修养护长度（公里）	15. 国家蓄滞洪区进退洪闸维修养护座数（座）	16. 中型灌区节水配套改造面积（万亩）	17. 小型引调水工程完成年度建设任务项目数（个）	18. 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量（个）	19. “以电折水”样本取水井监测计量建设及计量信息接入数量（个）	20. 实施节水型社会达标建设（含再生水配置）项目数（个）	21. 新增农业水价综合改革面积（万亩）	22. 用水权交易单数（含回购）（单）	23. 中型以上病险淤地除险加固和老旧淤地填海造地座数（座）	24. 实施幸福河湖数（条/个）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		小计	中央财政	省级财政	地县财政	其他		批复情况	批复文号	其它情况		是否完工	（计划）完工时间	是否完成初步验收	（计划）验收时间	验收是否合格																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

雷州市2024年度水利发展资金绩效自评表

省份				广东省				中央主管部门		水利部						
省级财政部门				广东省财政厅				省级主管部门		广东省水利厅						
市级财政部门				市级财政局				市级主管部门		市级水利局（水务）局						
预算到位情况 （万元）	批复预算数：			498	调整后预算数：			498	实际到位数：			498				
	其中：中央财政			498	其中：中央财政			498	其中：中央财政			498				
	省级财政				省级财政			0	省级财政			0				
	地县财政				地县财政			0	地县财政			0				
	其他				其他			0	其他			0				
年度目标完成情况				年初设定目标						全年实际完成情况						
				划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革												
绩效指标完成情况				一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度	调整后	全年	得分	未完成和完成超30%	评分标准
											指标值	度指标值	完成值		原因及改进措施	
管理工作				项目决策	4	资金分配	4	分配结果		2				2		资金分配符合相关管理办法规定
								分配时效		2				2		资金及时分解下达
						资金到位	7	省级以上财政资金到位情况		2				2		中央财政资金和省级财政资金到位情况，按到位比例得分
								多渠道筹集资金		5				5		以相关统计数据计算政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金比例
						资金安全	8	资金问题		2				2		根据绩效评价及各类检查中存在资金问题情况扣分
								支付进度		6			90.60%	4.5		2025年6月底中央资金支付进度90%，未达标的按比例得分
				组织实施	6	项目台账		4				4		使用中央资金的项目台账清晰、完整、精准		
						项目储备		2				2		项目储备库建设完备		

项目管理	36	绩效管理	15	绩效目标	4				4	绩效目标报送及时、申报合理准确、应填尽填，省级绩效目标全部分解到县；整体未分解下达到县；错分、漏分指标；
				报送质量	8				8	绩效评价表填写完整、准确（3分）；自评报告填写完整、准确（2分）；佐证材料完整、有效
				报送时效	3				3	预审材料准时报送（1.5分），正式材料准时报送（1.5分）。报送时间以系统填报、发送邮箱或粤政易消息日期为准，每超一天扣0.2分，扣完为止。
产出指标	40	数量指标	20	1. 中小河流治理河长任务	公里					第1项未完成或应填未填一项扣5分； 第2项未完成或应填未填一项扣5分； 第3项未完成或应填未填一项扣5分； 第4项未完成或应填未填一项扣2分； 第5项未完成或应填未填一项扣2分； 第6项未完成或应填未填一项扣2分； 第7项未完成或应填未填一项扣2分； 第8项未完成或应填未填一项扣2分； 第9项未完成或应填未填一项扣2分； 第10项未完成或应填未填一项扣2分； 第11项未完成或应填未填一项扣2分； 第12项未完成或应填未填一项扣
				2. 整河流治理中小河流条数	条	20				
				3. 小型水库除险加固座数	座	20				
				4. 实施山洪灾害防治县数	个	20				
				5. 小流域山洪灾害“四预”	个	20				
				6. 洪水风险图编制数量	个	20				
				7. 农村饮水工程维修养护数	处	20	15	15		
				8. 小型水库工程维修养护座数	座	20	34	34		
				9. 小型水库白蚁等害堤动物座数	座	20	100	100		
				10. 小型水库白蚁等害堤动物座数	座	20				
				11. 堤防白蚁等害堤动物日常公里	公里	20	23.15	23.15		
				12. 堤防白蚁等害堤动物危险公里	公里	20				
				13. 山洪灾害防治非工程措施个	个	20			20	
				14. 国家蓄滞洪区堤防维修公里	公里	20				
				15. 国家蓄滞洪区进退洪闸座数	座	20				
				16. 中型灌区节水配套改造万亩	万亩	20				
				17. 小型引调水工程完成年个	个	20				
				18. 规模以上取水在线计量个	个	20	20	20		
				19. “以电折水”样本取水个	个	20				
				20. 实施节水型社会建设（个	个	20				
				21. 新增农业水价综合改革万亩	万亩	20				
				22. 用水权交易单数（含回单	单	20				
				23. 中型以上病险淤地坝除险	座	20				

项目绩效

项目绩效			24. 实施幸福河湖数	个		20				2分;
			25. 实施水系连通及水美乡村	个		20				第13项未完成或应填未填一项扣
			1. 截至第二年6月底, 完工	%	3	100%	100%	100.00%		初步验收项目数除以项目总数, 按
			2. 工程验收合格率	%	3	100%	100%	100.00%	3	验收合格项目数除以初步验收项目
			1. 截至当年底, 投资完成比	%	5	≥80%	≥80%	100.00%	5	数, 按比例得分; 各类检查中存在
			2. 截至第二年6月底, 投资	%	5	100%	100%	100.00%	5	质量问题的, 每个事件按问题轻重
	时效指标	10	1. 截至当年底, 投资完成比	%	5	≥80%	≥80%	100.00%	5	扣1分、2分或3分, 扣完为止
			2. 截至第二年6月底, 投资	%	5	100%	100%	100.00%	5	投资包括中央财政资金、地方各级
		成本指标	项目成本控制在批复概算内	是/否	4	是	是	100%	4	财政资金和其他资金, 完成投资除
										以总投资, 按比例得分, 80%以上得
效益指标	15	经济效益	1. 新增供水能力	万立						5分, 低于80%的按比例得分, 即投
			2. 保护耕地面积	万亩	5					资完成比例×分值/80%。
			3. 新增、恢复灌溉面积	万亩	5					投资包括中央财政资金、地方财政
			4. 改善灌溉面积	万亩	5					资金和其他资金, 完成投资除以总
			5. 用水权交易水量 (含回购)	%	5					投资 (均扣除脱贫县相应资金),
		社会效益	1. 山洪灾害防治保护人口数	万人	4					按比例得分
			2. 淤地坝除险加固保护面积	平方	4					每出现一个超概算的项目扣2分, 扣
			3. 农村饮水工程维修养护覆	万人	4	33.66	33.66			完为止; 每出现一个经财政评审、
			4. 中小河流治理保护人口数	万人	4					招投标结余的实际总投资与批复总
			5. 小型水库除险加固保护人	万人	4					投资偏超过20%的项目扣2分, 扣完
			6. 其他水利设施维修养	万人	4	5.236	5.236			
		生态效益	1. 水土流失综合治理面积	平方	4					第1项未完成或应填未填一项扣
			2. 地下水压采量 (能力)	万立	4					1分;
			3. 新增年节水能力	万立	4					第2项未完成或应填未填一项扣
		生态效益	1. 新增供水能力	万立						1分;
			2. 保护耕地面积	万亩	5					第2项未完成或应填未填一项扣
			3. 新增、恢复灌溉面积	万亩	5					1分;
			4. 改善灌溉面积	万亩	5					第3项未完成或应填未填一项扣
			5. 用水权交易水量 (含回购)	%	5					1分;

			可持续影响	2	已建工程是否良性运行	是/否	2	是	是	是	2		水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分，扣完为止；未安排维修养护经费的，该指标不
	满意度指标	5	服务对象	5	受益群众满意度	%	5	≥90%	≥90%	100%	5		90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分，即受益群众满意度×分值/90%
加分项		10	正向激励	10	先进经验做法		10						根据省财政厅、水利厅掌握的地方资金投入政策、先进经验做法等情况进行赋分。
减分项		-10	负面扣分	-10	负面扣分情况		-10						根据省财政厅、水利厅掌握的涉水重大政策制度落实情况、安全生产重大情况、资金安全重大问题、地方财政监管情况、重大审计报告事项等情况进行赋分
总分		100		100			100				95.5		