

# 雷州市交通运输局

雷交通〔2020〕29号

## 关于2020年全市新农村公路路面硬底化建设项目里程核定验收结果的通报（第二批）

各镇人民政府、局地方公路局、局地方公路管理站：

2019年12月我局成立了由局领导、规划建设股主要人员组成的新农村公路硬底化建设工程验收核查小组，对2020年全市第二批农村公路路面硬底化建设项目完成里程进行了验收核实。现将有关情况通报如下：

本批次验收中全市共完成新农村公路路面硬底化项目67个，建设总里程80.892公里，完成总投资4449.06万元。从本次验收情况来看，项目工程质量总体有所提升，项目资料齐全。

- 附件：1. 2020年雷州市新农村公路路面硬底化建设项目完成里程汇总表（第二批）  
2. 2020年雷州市新农村公路路面硬底化建设项目核验结果通报表（第二批）





2020年雷州市新农村公路路面硬化建设项目完成里程汇总表(第二批)

所属辖区镇	完成公路数(条)	完成里程数(公里)	备注
雷州市白沙镇	2	1.648	
雷州市北和镇	10	9.932	
雷州市东里镇	5	4.469	
雷州市附城镇	1	1.838	
雷州市纪家镇	12	14.211	
雷州市客路镇	5	6.629	
雷州市龙门镇	5	4.452	
雷州市南兴镇	6	5.102	
雷州市沈塘镇	1	1.750	
雷州市松竹镇	1	0.900	
雷州市唐家镇	5	10.115	
雷州市调风镇	2	0.785	
雷州市杨家镇	9	13.124	
雷州市英里镇	3	5.937	

## 2020年雷州市新农村公路路面硬化建设项目核验结果通报表(第二批)

序号	县(市、区)	项目名称	乡镇名称	所通往村委会	所通自然村	计划里程(KM)	开工年	完工年	县(市、区)验收里程	实际完成情况				备注	
										水泥路					实际完成投资(万元)
										里程(公里)	路基宽(米)	路面宽(米)	路面厚(CM)		
1	雷州	草白至符处	白沙	草白村	符处村	2.000	2019	2020	1.348	5.00	4	18	74.14		
2	雷州	平原村委罗家村	白沙	平原	罗家	0.300	2019	2020	0.300	5.00	4	18	16.50		
3	雷州	S290线至西村	北和	北样村	西村	1.500	2019	2020	1.500	5.00	4	18	82.50		
4	雷州	官田至东村	北和	北样村	官田	0.800	2019	2020	1.000	5.00	4	18	55.00		
5	雷州	西村至新村	北和	北样村	新村	1.500	2019	2020	1.500	5.00	4	18	82.50		
6	雷州	草香仔村水泥公路	北和	斗六	草香仔	0.378	2019	2020	0.380	5.00	4	18	20.90		
7	雷州	内罗村水泥公路	北和	那胆	内罗村	0.547	2019	2020	0.552	5.00	4	18	30.36		
8	雷州	钟宅村村道	北和	那胆	钟宅	0.847	2019	2020	1.020	5.00	4	18	56.10		
9	雷州	中村水泥公路	北和	潭葛	中村	0.400	2019	2020	0.400	5.00	4	18	22.00		
10	雷州	陈宅水泥公路	北和	潭葛	陈宅	0.400	2019	2020	0.400	5.00	4	18	22.00		
11	雷州	石头村水泥公路	北和	调和	石头村	2.000	2019	2020	2.000	5.00	4	18	110.00		
12	雷州	昌金村入村公路	北和	那胆	昌金村	1.200	2019	2020	1.180	5.00	4	18	64.90		
13	雷州	北坡村入村道路	东里	东塘村	北坡村	1.200	2019	2020	1.200	5.00	4	18	66.00		

**2020年雷州市新农村公路路面硬化建设项目核验结果通报表（第二批）**



序号	县(市、区)	项目名称	乡镇名称	所通往村委会	所通自然村	计划里程(KM)	开工年	完工年	县(市、区)验收里程				实际完成投资(万元)	备注	
									合计(公里)	里程(公里)	路基宽(米)	路面宽(米)			路面厚(CM)
14	雷州	甲六村公路	东里	甲六村	甲六村	0.600	2019	2020	0.603	0.603	5.00	4	18	33.17	
15	雷州	坡尾村公路	东里	甲六村	坡尾村	0.600	2019	2020	0.603	0.603	5.00	4	18	33.17	
16	雷州	李宅村水泥公路	东里	甲六村	李宅村	0.400	2019	2020	0.400	0.400	5.00	4	18	22.00	
17	雷州	谢宅村道路	东里	东寮	谢宅村	1.700	2019	2020	1.663	1.663	5.00	4	18	91.47	
18	雷州	赤嵌村入村路	附城	赤嵌	赤嵌村	1.800	2019	2020	1.838	1.838	5.00	4	18	101.09	
19	雷州	潭杰村至潭杰	纪家	潭杰	潭杰村	1.200	2019	2020	1.095	1.095	5.00	4	18	60.23	
20	雷州	扶家村道路	纪家	公益	扶家村	2.000	2019	2020	2.000	2.000	5.00	4	18	110.00	
21	雷州	调板村道路	纪家	公益	调板村	1.200	2019	2020	1.200	1.200	5.00	4	18	66.00	
22	雷州	木宅村道路	纪家	公益	木宅村	1.700	2019	2020	1.010	1.010	5.00	4	18	55.55	
23	雷州	许胆村道路	纪家	公益	许胆村	2.000	2019	2020	1.962	1.962	5.00	4	18	107.91	
24	雷州	后排南村道路	纪家	公益	后排南村	0.600	2019	2020	0.600	0.600	5.00	4	18	33.00	
25	雷州	林新、文头园、青道坡村道路	纪家	公益	坡门村	2.800	2019	2020	1.607	1.607	5.00	4	18	88.39	
26	雷州	谭道村至公益圩	纪家	公益	谭道村	2.100	2019	2020	1.547	1.547	5.00	4	18	85.09	

2020年雷州市新农村公路路面硬化建设项目核验结果通报表（第二批）

序号	县(市、区)	项目名称	乡镇名称	所通往村委会	所通自然村	计划里程(KM)	开工年	完工年	县(市、区)验收里程	实际完成情况					备注	
										水泥路						实际完成投资(万元)
										里程(公里)	路基宽(米)	路面宽(米)	路面厚(CM)			
27	雷州	坡留村道路	纪家	南塘	坡留村	1.500	2019	2020	1.500	5.00	4	18	82.50			
28	雷州	庞宅村道路	纪家	罗灵	庞宅村	0.300	2019	2020	0.500	5.00	4	18	27.50			
29	雷州	调上、调下村道路	纪家	罗灵	调上村	0.500	2019	2020	0.330	5.00	4	18	18.15			
30	雷州	豪朗大村连接主线路	纪家	豪朗	豪朗	0.900	2019	2020	0.860	5.00	4	18	47.30			
31	雷州	牛帐村道路	客路	顶尾村	牛帐	1.000	2019	2020	1.000	5.00	4	18	55.00			
32	雷州	车路村至村委会	客路	车路	车路村	2.300	2019	2020	2.303	5.00	4	18	126.67			
33	雷州	孙家村道路	客路	车路	孙家村	1.700	2019	2020	1.876	5.00	4	18	103.18			
34	雷州	新村仔公路	客路	塘塞	新村仔村	1.200	2019	2020	1.200	5.00	4	18	66.00			
35	雷州	本立村道路	客路	本立	本立村	0.280	2019	2020	0.250	5.00	4	18	13.75			
36	雷州	坡仔村道路	龙门	那利村	坡仔村	0.820	2019	2020	0.820	5.00	4	18	45.10			
37	雷州	大树入村路	龙门	那双村	大树村	0.850	2019	2020	0.850	5.00	4	18	46.75			
38	雷州	调星土村道	龙门	覃边村	调星上村	0.500	2019	2020	0.495	5.00	4	18	27.23			
39	雷州	调星下村道	龙门	覃边村	调星下村	0.500	2019	2020	0.481	5.00	4	18	26.46			

雷州市交通运输局 2020年雷州市新农村公路路面硬化建设项目核验结果通报表 (第二批)



序号	县(市、区)	项目名称	乡镇名称	所通往村委会	所通自然村	计划里程(KM)	开工年	完工年	县(市、区)验收里程				实际完成投资(万元)	备注	
									合计(公里)	里程(公里)	路基宽(米)	路面宽(米)			路面厚(CM)
40	雷州	金伯湖村道	龙门	覃边村	金伯湖村	1.000	2019	2020	1.806	1.806	5.00	4	18	99.33	
41	雷州	黄麻上村农村道路建设	南兴	高朗村	黄麻上村	0.400	2019	2020	0.400	0.400	5.00	4	18	22.00	
42	雷州	炉铁村农村道路建设	南兴	高朗村	炉铁村	0.790	2019	2020	0.780	0.780	5.00	4	18	42.90	
43	雷州	滨洋村农村道路建设	南兴	花桥村	滨洋村	2.260	2019	2020	2.246	2.246	5.00	4	18	123.53	
44	雷州	曹家村农村道路建设	南兴	花桥村	曹家村	0.500	2019	2020	0.500	0.500	5.00	4	18	27.50	
45	雷州	石坡村公路	南兴	平兰村	石坡村	0.500	2019	2020	0.556	0.556	5.00	4	18	30.58	
46	雷州	上寮村农村道路建设	南兴	新村	上寮村	0.620	2019	2020	0.620	0.620	5.00	4	18	34.10	
47	雷州	居梅下村道路	沈塘	居蕉	居梅村	1.750	2019	2020	1.750	1.750	5.00	4	18	96.25	
48	雷州	港新村道路	松竹	刘宅	港新	0.900	2019	2020	0.900	0.900	5.00	4	18	49.50	
49	雷州	乌树村委会龙居村道路	唐家	乌树村	龙居村	2.800	2019	2020	2.800	2.800	5.00	4	18	154.00	
50	雷州	毛坡村道路	唐家	毛坡	毛坡村	0.500	2019	2020	0.500	0.500	5.00	4	18	27.50	
54	雷州	S373至六州仔村	唐家	墨坑	六州仔村	3.610	2019	2020	3.600	3.600	5.00	4	18	198.00	
55	雷州	灵界仔道路	唐家	灵界	灵界仔	1.300	2019	2020	1.315	1.315	5.00	4	18	72.33	

2020年雷州市新农村公路路面硬化建设项目核验结果通报表（第二批）



序号	县(市、区)	乡镇名称	所通往村委会	所通自然村	计划里程(KM)	开工年	完工年	县(市、区)验收里程	实际完成情况				备注	
									水泥路					实际完成投资(万元)
									里程(公里)	路基宽(米)	路面宽(米)	路面厚(CM)		
56	雷州	唐家	灵界	坡正洋村	1.900	2019	2020	1.900	5.00	4	18	104.50		
51	雷州	调风	坑尾村	坑尾村	0.600	2019	2020	0.600	5.00	4	18	33.00		
52	雷州	调风	里仁	里仁上村	0.185	2019	2020	0.185	5.00	4	18	10.18		
53	雷州	杨家	黄桐	田湾村	2.000	2019	2020	2.000	5.00	4	18	110.00		
57	雷州	杨家	黄桐	陈宅村	1.400	2019	2020	2.027	5.00	4	18	111.49		
58	雷州	杨家	黄桐	李宅村	1.100	2019	2020	1.100	5.00	4	18	60.50		
59	雷州	杨家	黄桐	土重村	2.000	2019	2020	1.682	5.00	4	18	92.51		
60	雷州	杨家	吴划	西村下村	1.600	2019	2020	1.010	5.00	4	18	55.55		
61	雷州	杨家	吴划	东坡村	2.300	2019	2020	2.296	5.00	4	18	126.28		
62	雷州	杨家	王排	杨宅村	0.300	2019	2020	0.539	5.00	4	18	29.65		

2020年衢州市新农村公路路面硬化建设项目核验结果通报表（第二批）

序号	县(市、区)	项目名称	乡镇名称	所通往村委会	所通自然村	计划里程(KM)	开工年	完工年	县(市、区)验收里程	实际完成情况				备注	
										水泥路					实际完成投资(万元)
										里程(公里)	路基宽(米)	路面宽(米)	路面厚(CM)		
63	衢州	合罗上村道路	杨家	郎武	合罗上村	1.300	2019	2020	1.650	5.00	4	18	90.75		
64	衢州	少榄村至店前	杨家	少榄	少榄村	0.817	2019	2020	0.820	5.00	4	18	45.10		
65	衢州	信宜村公路	英利	昌竹村	信宜村	1.400	2019	2020	1.400	5.00	4	18	77.00		
66	衢州	新村仔公路	英利	三元村	新村仔	4.000	2019	2020	3.050	5.00	4	18	167.75		
67	衢州	三武村入路村	英利	三元	三武	1.600	2019	2020	1.487	5.00	4	18	81.79		
						83.554			80.892				4449.06		

