

附件一：

2020年雷州市新农村公路路面硬底化建设项目完成里程汇总表（第二批补验）



所属辖区镇	完成公路数（条）	完成里程数（公里）	备注
雷州市调风镇	1	2.745	

附件二:

**2020年雷州市新农村公路路面硬底化建设项目核验结果通报表（第二批补验）**

序号	县(市、区)	项目名称	乡镇名称	所通往村委会	所通自然村	计划里程(KM)	开工年	完工年	县(市、区)验收里程	实际完成情况				备注	
										合计(公里)	水泥路				实际完成投资(万元)
											里程(公里)	路基宽(米)	路面宽(米)		
1	雷州	Y463土桥-渡仔头	调风镇	坎园	坎园村	2.700	2019	2020	2.745	2.745	5.00	4.5	18	192.15	
						2.700			2.745					192.15	

